

UPPGIFTER OM BYGG- PROJEKTET	Bygglov nummer	Fastighetsbeteckning
		Byggplatsens adress
	Byggnad som ska byggas	

KONTAKT- UPPGIFTER		Ansvarig arbetsledare/tfn	Bygglov har beviljats till/tfn
		FVA-arbetsledare/tfn	Huvudprojekterare/tfn
		Arbetsledare för vatten-, avlopps- och ventilationsarbeten/tfn	Konstruktionsplanerare/tfn

ARBETSSKEDE	INSPEKTION HAR UTFÖRTS ENLIGT PROJEKT BESKRIVNINGAR OCH KONSTRUKTIONSPLANER OCH ENLIGT DET SOM ÖVERENSKOMMITTS VID DET INLEDANDE MÖTET Underskrifter och namnförtydliganden av de personer som gjort inspektionen	ANMÄRKNINGAR (anteckningar i slutet av inspektions- protokollet)	DATUM FÖR INSPEKTION
INLEDANDE MÖTE OCH SYNEFÖRRÄTTNINGAR HAR BESTÄLLTS			
KONSTRUKTIONS- OCH VVS-PLANERNA har lämnats in till byggnadstillsynen			
ÄNDRINGAR UNDER BYGGNADSTIDEN som godkänts av byggnadstillsynen			
BYGGNADENS LÄGE			
Byggnadens placering och höjdläge har mätts/angetts			
Lägesyn har beställts			
BYGGNADENS GRUND			
Grundsyn/markens kvalitet/markgrundens lutningar			
Grussorter och dräneringsskikt och användning av fiberduk			
Fyllning och tätningar har utförts omsorgsfullt			
Dränering och brunnar/ placering och höjdlägen/radon			
BYGGMATERIAL			
Byggmaterialets kvalitet och duglighet har säkrats/ CE-märkning			

Förvaring och skydd av konstruktioner och byggmaterial på bygget			
Säkerhet och städighet på bygget			
GRUNDENS KONSTRUKTION			
Armering/skarvlängder och skyddsavstånd			
Gjutning av betong har inspekterats			
Skivor för fuktisolering/sockelns vattenisolering			
Tjälisolering			
STOMKONSTRUKTION			
Fogar mellan grunden och stommen			
Anslutning av yttertaket till stommen			
Styvningar och stöd mot knäckning			
Yttertak, underlag och taktäckning			
Konstruktionernas förstyvning			
Ventilation av konstruktioner/ bottenbjälklag, övre bjälklag, ytterväggar			
Värmeisolering			
Ångspärr/luftspärr underlag och genomföringspunkter			
Ledning av takvatten			
Lutning av markytan utanför byggnaden			
Brandsektionering har utförts enligt planerna			
FUKTBEMÄSTRING AV KONSTRUKTIONER			
Golvets lutning i våtrum			
Vattenisolering i våtrum			
Torra konstruktioner har konstaterats/mäts före montering av ytmaterial			
VENTILATION Ventilationssystemet har inspekterats			

ELAPPARATER Elmätningar har utförts och protokollet har lämnats in			
VATTEN- OCH AVLOPPSANORDNINGAR har inspekterats			
UPPVÄRMNINGSSYSTEME T har inspekterats			
RÖKKANALER Ett separat inspektionsprotokoll över röckkanaler och eldstäder har fyllts i			
SÄKERHET			
Trappor, räcken, ledstänger, ramper			
Tak och takstege, snöskydd, takbryggor			
Reservutgångar, nödutgångar och -stege			
Brandvarnare			
BYGGPROJEKTET ÄR SLUTFÖRT			

INSPEKTIONS PROTOKOLLET LÄMNAS TILL BYGGNADSINSPEKTÖREN I SAMBAND MED SLUTSYNEN

BYGGNADSTILLSYNENS SYNEFÖRRÄTTNINGAR

	Den som utfört syneförrättningen och namnförtydligande	Anmärkningar	Datum
INLEDANDE MÖTE			
GRUNDSYN/ARMERINGSSYN			
KONSTRUKTIONSSYN			
PARTIELL SLUTSYN			
SLUTSYN			



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.