INOMHUSLUFTSGRUPPENS PM

Tid: torsdag 15.10.2026 kl.8.30-9.15
Plats: Smedjan/Teams

Deltagare:
☒ Tina Nordman, bildnings- och välfärdsdirektör, ordförande
☒ Yvonne Carlberg, arbetarskyddschef, protokollförare
☐ Anna Friberg, fastighets- och inventeringschef
☒ Catharina Lindström, fastighetschef
☒ Joakim Wilkman, fastighetsbyggmästare
☒ Anton Loikkanen, VVS-ansvarig
☒ Tove Damén-Wikholm, kosthåll och lokalvård
☐ Henrik Lagerbohm, arbetarskyddsfullmäktig
☐ Marcus Julin, projektchef

☐ Katja Ristikartano, företagshälsovårdare
☒ Johanna Holmberg, hälsoinspektör
☒ Katianna Kuula, direktör för hälsoövervakningen/Teams

1. **Mötet öppnas.**

   Mötet öppnas och närvaro konstateras.

2. **Förra mötets PM**

   Godkändes.

3. **Nya anmälningar**

   EHS nya anmälningar 9 st.

   Anmälningarna har kommit från ett utrymme utanför skoltid. Realtidsmätningarna

   CO2 och Voc för utrymmet ifråga kollades och inga avvikelser hittades.

   Björkebo 1 st

   Gäller gårdskarlsdelen. Utrymmesförvaltningen besöker stället.

4. **Objekt där undersökningar pågår**

   EHS:

EHS: Mätningarna har genomförts på samma sätt och tidpunkt/förhållanden som förra sommaren för att möjliggöra jämförelse mellan resultaten.

Av totalt 30 mätpunkter överskred 23 åtgärdsgränsen. Trots tidigare genomförda åtgärder visar resultaten en negativ utveckling jämfört med tidigare mätningar. Om sammansättningen av fibrerna inte har ändrat, orsakar fibrerna främst en övergående irritation i ögon och andningsvägar.

Följande fortsatta åtgärder konstaterades:

- Nya mätningar av fibermängderna i luften med geltejp har beställts. Tejperna har installerats på plats denna vecka. Resultat väntas om ca. en månad.

  Denna undersökningsgeltejp har kontaminerats i laboratoriet och kan inte användas. Nya geltejp installerades 14.10.2026 som skall vara på plats i 2 veckor varefter de analyseras.

- Möjligheten att genomföra fibermätningar i direkt anslutning till ventilationen utreds. Detta för att spåra eventuella källor för fibrerna.

- Enligt tidigare mätningar har inga keramiska fibrer påvisats, nya analyser av dammets sammansättning beställs för säkerhets skull. Genomförs när geltejpen för mätning av industriella mineralfiber är gjorda.

  Detta uppskjuts pga ovanstående.

- Uppdaterade beräkningar av luftflöden samt bedömningar av personbelastningen i utrymmena ska tas fram och delges både skolan och Sydspetsens miljöhälsa i enlighet med tidigare inspektionsprotokoll.

- Den effektiverade städningen följs upp och kontrolleras. Skolan ansvarar för att optimera städpersonalens möjlighet att utföra sina uppgifter.

  Rektor ombedes att ingen påminna sin personal om att ge lokalvården möjlighet att städa klassrummen.

- Lilla gruppen fortsätter att träffas kontinuerligt för att säkerställa informationsgången till personal och vårdnadshavare.

- Frågeställningar angående åtgärdsplaner, symptombild och ansvarsfördelning av politiker har inkommit. Ärendet har diskuterats i stadsstyrelsen och bildningsnämnden.

- Lilla gruppen för EHS sammanställer tillsammans med utrymmesförvaltningen ett svar på de inkomna frågeställningarna.

  Svar torde skickas ut vecka 43.

Raseborgsvägen 5

- Mätningspunkt flyttad till rum 122 (EIF kontor) och service till en av ventilationsmaskinerna genomförd 13.10.2026.

5. **Objekt under uppföljning**

6. **Övriga ärenden**

   Elevanmälningsprocessen.

7. **Mötets avslutande.**

   Mötet avslutades kl. 9.15.